



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๗-๓๒๖๑๐๓

ที่ สฎ ๗๓๕๐๑/

วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ถึงปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นแนวทางการบริหารกิจการในองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ในการนี้ งานนโยบายและแผน จึงขอเสนอรายงาน ดังกล่าวข้างต้น (ตามรายละเอียดงบประมาณแนบท้ายนี้) มาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประภัสสร อนุกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวสุชานาฏ อ่องบุญ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายภักตภูมิ ดิณพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

- ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

แผนงาน

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม รายได้	๓๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	มี.ค.-เม.ย ๖๙	✓			๒๘,๕๔๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีมาตรฐาน

แผนงาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยถนนสายโคกอนันต์ หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน	"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยถนนสายโคกอนันต์ หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้ -งานการปรับปรุงผิวพื้นทางเดิมถนนพร้อมบดอัดแน่นขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 176.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร -งานหินคลุกเสริมพื้นทาง, รอยต่อถนนและเสริมไหล่ทางถนน มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 62.80 ลูกบาศก์เมตร -งานทรายหยาบรองพื้นโดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิม รวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า 35.20 ลูกบาศก์เมตร -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 176 เมตร หน้า 0.15 เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม.) -งานปรับไหล่ทางถนนทั้งสองข้างยาวตลอดสายโดยใช้รถแบคโฮเล็ก	๔๔๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	✓			๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสารภี หมู่ที่ 6 (ส.ถ. 133-26 ศาลาประชุม)	"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสารภี หมู่ที่ 6 (ส.ถ. 133-26 ศาลาประชุม) รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้ -งานสถาปัตย์ต่อขนาดกลาง โดยทำการกรบปรับพื้นที่เดิมถนนกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร -งานขุดหรือรื้อรอยต่อผิวจราจรลาดยางเดิม จำนวน 2 แห่ง -งานทรายหยาบรองพื้นโดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิมรวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า 39.00 ลูกบาศก์เมตร -งานพื้นผิวลูกรังเสริมรอยต่อถนนและเสริมให้สัทางถนนมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 195.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือรวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร) -งานปรับปรุงให้สัทางถนนทั้งสองข้างยาวตลอดสายโดยใช้รถแบบไชลเล็ก	497,000	หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปุน	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	✓			๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายผิน เพ็งสกุล (แม่ น้ำตปี)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายผิน เพ็งสกุล (แม่ น้ำตปี) หมู่ที่ 1 ตำบลสินบุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้ -งานสถาปัตย์ออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการกรบปรับขยายพื้นที่ทางเดิมถนนกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร -งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 7.00 ท่อน รวมจำนวน 14.00 ท่อน พร้อมยกแวน รอยท่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายทุกท่อน -งานการตบรับหรือพื้นที่ทางเดิมถนนพร้อมบ่ออัดแน่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร -งานหินคลุกเสริมพื้นที่ทางเดิม, รอยต่อถนนและเสริมไหล่ทางถนนมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 47.00 ลูกบาศก์เมตร -งานทรายหยาบรองพื้นโดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิมรวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า 35.00 ลูกบาศก์เมตร -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร ทน 0.15 เมตร (หรือรวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร) -งานปรับไหล่ทางถนนทั้งสองข้างยาวตลอดสายโดยใช้รถแบคโฮเล็ก	499,000	หมู่ที่ ๑ ตำบลสินบุน	มี.ค.-มี.ย.๖๙	✓			๔๙๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยทองนุกูล ที่ 5 ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยทองนุกูล หมู่ที่ 5 ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สายสฎ.ถ.133-58)บ้านลุงคลัง (สายทองนุกูล) รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้ -งานกรวดปรับพื้นที่ทางเดิมถนนพร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร -งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว แถวละ 7.00 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายทุกท่อน -งานหินคลุกเสริมพื้นทางเดิม, รอยต่อถนนและเสริมไหล่ทางถนนมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 44.00 ลูกบาศก์เมตร -งานทรายหยาบรองพื้นโดยการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิมรวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร ทน 0.15 เมตร (หรือรวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.) -งานรับไหล่ทางถนนทั้งสองข้างยาวตลอดสายโดยใช้รูปแบบโคโรเล็ก	499,000	หมู่ที่ ๕ ตำบลสินปูน	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	✓			๔๙๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสสิต สิมท์-บ้านนางาม ถิ่นเมรัย หมู่ที่ 2	"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสสิตของ สิมท์-บ้านนางาม ถิ่นเมรัย หมู่ที่ 2 ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สายสฎ.ถ. 133-23) ซอยบ้านาม รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้ -งานการปรับปรุงพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 127.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร -งานทรายหยาบรองพื้นโดยการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิมรวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า 25.40 ลูกบาศก์เมตร -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือรวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร) -งานหินคลุกถมรองต่อถนนและเสริมไหล่ทางถนนมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 12.70 ลูกบาศก์เมตร -งานปรับไหล่ทางถนนทั้งสองข้างยาวตลอดสายโดยใช้รูปแบบโคโรเล็ก	373,000	หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	✓			๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสฎ.ถ. 133-20 (วัดคันหลา หมู่ที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสฎ.ถ.133-20 สายวัดคันหลา หมู่ที่ 2 บ้านคันหลา ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้ -งานรื้อฟื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 160.00 ตารางเมตร -งานเกรดปรับรูปหรือพื้นทางเดิมถนนพร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร -งานทรายพยายบรองพื้นโดยทำการถมทรายเสริมผิวจราจรเดิมรวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า 8.00 ลูกบาศก์เมตร -งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือรวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร) -งานหินคลุกถมรองต่อถนนและเสริมไหล่ทางถนนมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.00 ลูกบาศก์เมตร -งานปรับให้เลี้ยวถนนทั้งสองข้างยาวตลอดสายโดยใช้รูปแบบโคโยเล็ก	123,000	หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	✓	๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

- ประชาชนมีความรู้ รักษาประเพณีอันดีงาม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

แผนงาน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกัน ระวังภัย อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกัน ระวังภัย อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	15,000	ศพด.พัง 4 แห่ง	เม.ย.๖๙			✓	๐๐	
2.	โครงการจัดงานรายงานผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สินปุน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานรายงานผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สินปุน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าชุด การแสดงต่างๆ ค่าของรางวัล ค่า ปรับปรุงสถานที่ ค่าวัสดุ ฯลฯ	50,000	ศพด.พัง 4 แห่ง	มี.ค.-เม.ย. ๖๙	✓			๔๒,๑๒๕	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว) จัดสรรสำหรับเด็ก 2- 3 ปี อัตราคนละ 2,040 บาท ต่อ คน จำนวน 150 คน	306,000	อบต.สินปุน	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓		๐๐	
4.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 100 คน ได้แก่ -ค่านั่งสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 ปี ในอัตรา คน ละ 200 บาท/ปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ 3 ปี ในอัตราคน ละ 290 บาท/ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ 3 ปี ในอัตราคน ละ 325 บาท/ปี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ 3 ปี ในอัตราคน ละ 570 บาท/ปี	138,500	ศพด.ทั้ง 4 แห่ง	เม.ย.-พ.ค. ๖๙		✓		๙๒,๗๙๕	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อบต.จัดตั้ง ขึ้น จำนวน 150 คน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,323,000 บาท	1,323,000	อบต.สินปุน	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙		✓		๘๔๓,๗๕๐	
6.	อุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหาร กลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง เป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 810 คน จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย 1)โรงเรียนบ้านควนนิคม 2)โรงเรียนบ้านควนมหาชัย 3)โรงเรียนบ้านเมรัย 4)โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 5)โรงเรียนประชาอุทิศ	4,536,000	อบต.สินปุน	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙		✓		๒,๖๗๔,๕๘๘	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

- ประชาชนมีความรู้ รักษาประเพณีอันดีงาม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

แผนงาน

๔.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลยา เสพติด (สินบุญสัมพันธ์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและ ประชาชนตำบลยาเสพติด (สิน บุญ สัมพันธ์)	๓๐๐,๐๐๐	อบต.สินบุญ	มิ.ย.-ก.ค.๖๙			✓	๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาระดับต่างๆ ทุกระดับ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ระดับต่าง ๆ ทุกระดับ	๓๓๐,๐๐๐	สนามกีฬา กลางระดับ อำเภอ	ก.ค.-ส.ค.๖๙			✓	๐๐	
๓	โครงการพระแสงรำลึก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพระแสงรำลึก	๔๐,๐๐๐	อำเภอพระ แสง	ก.พ.-มี.ค. ๖๙	✓			๓๙,๖๕๒	
๔	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ตำบลสินบุญ	ม.ค.-ก.พ. ๖๙			✓	๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการ จัดการแข่งขันกีฬา เด็กเยาวชน และประชาชน ด้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ระดับอำเภอ	๑๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	มี.ย.-ส.ค.๖๙			✓	๐๐	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสนับสนุน งบประมาณกีฬาหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑- ๑๐ หมู่บ้าน ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนด้านยา เสพติด (สินปุนสัมพันธ์)	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลสินปุน	มี.ย.-ส.ค.๖๘			✓	๐๐	
๗	อุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐ พิธี ศาสนพิธี ฯลฯและกิจกรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญ ของชาติสนับสนุนพระราช กรณียกิจของพระบรมวงศานุ วงศ์ในพื้นที่ยี่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานรัฐพิธี ศาสนพิธี ฯลฯและกิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติสนับสนุน พระราชกรณียกิจของพระบรม วงศานุวงศ์ในพื้นที่ยี่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๐,๐๐๐	ตำบลสินปุน	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓			๔๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีอัน ดีงามของท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัด กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙		✓		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

- ประชาชนมีความรู้ รักกาประเพณีอันดีงาม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

แผนงาน

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี	๖๐,๐๐๐	อบต.สินปูน	ม.ค.-ก.พ. ๖๙	✓			๕๓,๒๐๐	
๒	โครงการจัดงานวัน อบพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวัน อบพร. ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	อบต.สินปูน	มี.ค.๖๙	✓			๑๗,๔๙๙.๖๐	
๓	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลสินปูน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวตำบลสินปูน ในการ ดำเนินโครงการล้อมรั้วครอบครัว เข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐	อบต.สินปูน	มี.ย.-ก.ค.๖๙			✓	๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

- ประชาชนมีความรู้ รักษาประเพณีอันดีงาม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

แผนงาน

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	๒๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	พ.ค.๖๙			✓	๐๐	
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอพระแสง(องค์การ บริหารส่วนตำบลไทรซิง)	๒๕,๐๐๐	อบต.สินปุน	ธ.ค.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์

- พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

แผนงาน

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดทำประชาคม แผนพัฒนา	๒๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	ก.พ.-มี.ค. ๖๙	✓			๓๘,๖๑๖.๓๒	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์

- พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

แผนงาน

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการอบรมให้ความรู้ สร้าง จิตสำนึกในการป้องกัน ทุจริตคอร์รัปชันในการ ปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมให้ความรู้สร้าง จิตสำนึกในการทุจริตคอร์รัปชันใน การปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	มี.ค.๖๙			✓	๐๐	
๒	โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร องค์การ บริหารส่วนตำบลสินปุน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร องค์การ บริหารส่วนตำบลสินปุน	๑๐๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	ก.พ.-เม.ย. ๖๙			✓	๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์

- พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

แผนงาน

๕.๔ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๕๔,๐๐๐	ตำบลสินปูน	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙			✓	๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

กลยุทธ์

- สร้างความร่วมมือในการสาธารณสุข

แผนงาน

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	เม.ย.-พ.ค. ๖๙	✓			๕๓,๘๗๔.๖๔	
๒	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกการทิ้งขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ	๒๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘			✓	๐๐	
๓.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อน กำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์	15,000	ตำบลสินปุน	ม.ค.๖๙			✓	๐๐	
๔.	อุดหนุนเทศบาลย่นดินแดง ในการกำจัดขยะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการกำจัด ขยะให้กับเทศบาลตำบลย่นดินแดง	๒๕๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	✓			๒๕๐,๐๐๐	

๖.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสข.)	๑๘๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	พ.ย.-ธ.ค.๖๘	✓		✓	๑๘๐,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์

- ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวโดยภาคประชาชน

แผนงาน

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	อบต.สินปุน	มิ.ย-ก.ค.๖๙	✓			๖๑๖.๓๒	
๒	โครงการป้องกันและอนุรักษ์ สัตว์น้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและอนุรักษ์สัตว์ น้ำ	๕๐,๐๐๐	อบต.สินปุน	มิ.ย-ก.ค.๖๘			✓	๐๐	

